

Alarme incendie – Fiche de vérification mensuelle

Cette vérification doit être effectuée pendant que le réseau avertisseur d'incendie est raccordé à l'alimentation de secours. Il est recommandé que les essais soient coordonnés avec ceux du générateur de l'alimentation de secours. La personne qui effectue l'inspection inscrit son nom ainsi que la date et le résultat de chaque vérification dans les cases appropriées. Elle complète ensuite le compte-rendu correspondant et insère cette fiche derrière celui-ci, en ordre chronologique.

Chaque mois, en plus des vérifications du panneau d'alarme, il faut effectuer des essais pour vérifier que le système d'alarme est en état de fonctionner : choisir un dispositif déclencheur d'alarme, un téléphone d'urgence et une zone de surveillance différents pour effectuer les essais ci-dessous.

Vérifié par : _____

Date : _____

Élément testé	Emplacement
Dispositif déclencheur d'alarme (rotation)	
Téléphone d'urgence (rotation)	
Zone de surveillance (rotation)	

Composante	Vérification/action	Résultat	Commentaires
Panneau d'alarme	Indicateur du signal de défectuosité du réseau hors tension		
	Voyant indicateur de tension/courant allumé		
Réseau avertisseur d'incendie	Fonctionnement et inspection du dispositif de déclenchement d'alarme		
	Confirmation de signal d'alerte/alarme		
	Vérifier que le dispositif soumis à l'essai annonce correctement à l'annonceur (si présent)		
	Fonctionnement des signaux de défectuosité communs sonores et visuels confirmés		
Batterie	Nettoyer et lubrifier les bornes		
	Vérifier que les pinces des bornes sont bien fixées		
	Niveau et densité de l'électrolyte conforme aux spécifications		
Communication phonique	Essai du téléphone d'urgence pour les communications bidirectionnelles et les indications		
	Essai de recherche phonique dans une zone		